

## Informatívnu správu o plnení PHSR mesta Liptovský Mikuláš ako prirodzeného centra regiónu Liptov do roku 2013 s výhľadom do roku 2020 k 30.3.2010

Cieľom správy je poskytnúť poslancom a občanom aktuálne informácie o implementácii projektov uvedených v akčnom pláne PHSR a navrhnúť prípadné korekcie akčného plánu. Prehľad plnenia projektov bude zverejnený na webovej stránke mesta.

### Postup pri implementácii PHSR

V súlade s návrhom implementácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja primátor inicioval vytvorenie Riadiaceho výboru projektov a systém projektového riadenia.

Proces implementácie PHSR realizujú jednotliví vedúci projektov, ktorí o stav riešenia projektov informujú pravidelne na Riadiacom výbore projektov (RVP), ktorý zasadá 2 x mesačne a monitoruje činnosť jednotlivých projektových tímov, odporúča na základe aktuálnych výziev priority jednotlivých projektov.

Stav v plnení projektov a cieľov PHSR popisujú dva dokumenty :

- a) Prehľad plnenie programových cieľov – kde je podrobne popísaný status plnenia cieľov.
- b) Prehľad plnenia projektov – kde je popísaný stav implementácii projektov.

Súčasný stav v implementácii projektov akčného plánu PHSR mesta je nasledovný :

V akčnom pláne PHSR je uvedených 113 projektov, ktoré sú v rôznom stupni realizácie. Status jednotlivých projektov je uvedený v prílohe. Jednotlivé projekty sú rozdelené na 242 podprojektov (dielčích projektov). Plnenie PHSR intenzívne pokračuje. Počas prvých dvoch rokov implementácie bolo otvorených 213 podprojektov, čo predstavuje 88 % projektov a ukončených 68 podprojektov, čo predstavuje 28 %. Evidujeme 89 podprojektov ktoré sú v príprave, v implementácii je 56 podprojektov. Jeden projekt č. 18 C3, 18 Zástavka Jánošíkovo nábrežie bol pozastavený vzhľadom na neaktuálnosť, autobusová zástavka bola zrušená.

Z celkového počtu 242 projektov bolo 21 projektov podaných na externé financovanie.

Projekty	Počet projektov K 31.3.2009	Počet projektov K 31.3.2010	Počet projektov K 31.3.2010
Celkový počet projektov	113	113	
<b>Podprojekty / dielčie projekty/</b>	<b>241</b>	<b>242</b>	<b>100 %</b>
<b>Podprojekty otvorené</b>	<b>201</b>	<b>213</b>	<b>88%</b>
- Projekty v príprave	112	89	37%
- Projekty v implementácii	56	56	23%
- Projekty ukončené	33	68	28%
<b>Projekty zrušené</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Projekty, ktoré neboli otvorené</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>12%</b>
Projekty, ktoré boli podané na externé financovanie	14	21	

V jednotlivých oblastiach boli úspešne realizované tieto projekty:

### **1. Územné plánovanie a infraštruktúra**

- Koncept nového územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - bol vypracovaný, verejne pripomienkovaný a po zapracovaní pripomienok dotknutých orgánov verejnej správy,

právnických a fyzických osôb sa spracuje návrh, ktorý bude po verejnom prerokovaní predložený na schválenie v MsZ

- Územný generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš – bol vypracovaný a schválený MsZ
- Zrealizovaná modernizácia verejného osvetlenia mesta Liptovský Mikuláš,
- Vybudované dopravné ihrisko a uvedené do prevádzky,
- Zrealizovaná rekonštrukcia miestnej komunikácie

ulica Potočná, m. č. Bodice,

ulica Obchodná, m. č. Demänová,

prístupovej cesty k cintorínu, m. č. Demänová,

chodníka, m. č. Iľanovo,

chodníka v cintoríne, m. č. Lipt. Ondrašová

chodníka ulice 1. mája I.-III. etapa,

chodníka na Kollárovej ulici, Staré mesto,

spevných a odstavných plôch, Jilemnického ulica, Staré mesto,

spevnených a odstavných plôch na ulici Čs. brigády, Staré mesto

Nešporovej ulice,

ulice Riečnej - III. etapa, m. č. Okoličné.

- Zrealizované stavebné úpravy ulice Hroboňovej, m. č. Lipt. Ondrašová
- Zrealizovaná výstavba chodníka na Matúškovej ulici - m. č. Lipt. Ondrašová
- Parkovisko na ulici Kemi – Podbreziny
- Rekonštrukcia klubu seniorov v Okoličnom
- Prístavba Domu smútku vo Vrbici

## **2. Podnikanie**

- Vypracovaný projekt výstavby priemyselného parku Liptovský Mikuláš - Okoličné podaná žiadosť o NFP na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
- na webovej stránke mesta vytvorená nová sekcia „Podnikateľ“, ktorá sa poskytuje základné informácie pre podnikateľov

## **3. Školstvo, mládež a šport**

- Zrealizovaná plynofikácia kotolne MŠ Ondrašová –
- Zrealizovaná výmena plynového kotla MŠ Palúčanská
- Zrealizovaná rekonštrukcia okien MŠ Komenského
- Boli vybudované Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity na ZŠ J.Kráľa, ZŠ Čs.brigády
- Implementované projekty dvoch škôl – ZŠ J. Kráľa a ZŠ na ul Okoličianskej v rámci výzvy Premena tradičnej školy na modernú
- Ukončené dobudovanie CVC na Nábreží

## **4. Životné prostredie bývanie a bezpečnosť**

- realizujeme celoročnú informačnú kampaň v oblasti separovaného zberu prostredníctvom mesačníka Mikuláš a TV Liptov a kampaň medzi mládežou na školách „Separujte s Hugom“ prostredníctvom OZ Tatry bola spolufinancovaná mestom.
- v roku 2009 vzrástla separácia komunálnych odpadov s porovnaním s rokom 2008, pričom vzrástli množstvá odovzdaných odpadov na ďalšie spracovanie - papiera o 7,79 %, plastov o 9,22 %, viacvrstvových kombinovaných obalov tzv. tetrapakov o 54 %, skla o 20,33 %, nebezpečných odpadov o 16,40 %
- na Podbreziniach pri triediacom stredisku bol vybudovaný na zbernom dvore sklad vytriedeného papiera.

- boli podané žiadosti o fin. prostriedky ŠFRB a MVRR SR na výstavbu BD 27 b.j. Palúdzka a na kúpu BD 15 b.j. Palúdzka
- na Bytovom podniku a.s. bolo vytvorené nové stredisko vlastnej údržby, ktoré zabezpečuje všetky opravy bytov. Zriadená je aj havarijná služba, dostupná každý deň.
- je spracovaná PD Regenerácií mestských sídlisk Podbreziny, Nábřežie, Staré mesto. V roku 2009 bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie pre Regeneráciu sídliska Podbreziny.
- na zvýšenie bezpečnosti a prevencii proti kriminalite bolo uvedených do prevádzky 14 kamier, z toho 12 pohyblivých a 2 statické

## 5. Sociálne a zdravotné služby

- V rámci poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš bol dobudovaný vonkajší areál.
- Mesto poskytuje finančnú dotáciu pre neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby – Spišskej katolíckej charite a Evanjelickej diakonii
- V rámci projektu „Mesto bez bariér“ bola vydaná mapa pre imobilných občanov a turistov
- Zapojili sme sa do projektu „Oskar bez bariér“
- Zabezpečili sme výmenu okien a zlepšenie technického stavu budovy Inštrukčných detských jasí, ul. Komenského prostredníctvom dotácie z Ministerstva financií SR
- Podporujeme kluby zdravotne postihnutých občanov mesta a kluby seniorov
- Zabezpečili sme internetizáciu klubov seniorov
- Vytvorenie Rady osôb so zdravotným postihnutím
- Pripravili sme projektovú dokumentáciu na výstavbu Domov dôchodcov s kapacitou 64 miest
- Obsadenie pracovných miest v Komunitnom centre v nocľahárni rómami
- Zrealizovali sme projekt „Vzdelávaním k rovnosti“ ADAM 2, Mamičkovo
- Zrealizovali projekt „Klub Komunitného centra“ a jeho zachovanie aj po skončení projektu
- Získanie dotácie na spracovanie projektovej dokumentácie – výstavba 12 b.j. Hlboké
- Realizácia projektu „Riešenie havarijného stavu bývania opravou 17 b.j. Hlboké“
- Podpísanie zmluvy k predaju časopisu Nota bene

## 6. Kultúra

- Boli pripravené projekty rekonštrukcie Múzea Janka Kráľa
- Zrealizovaná rekonštrukcia drevenej zvonice v Demänovej
- Zrealizované statické zabezpečenie strechy židovskej synagógy
- Rekonštrukcia pamätníka a vojnového cintorína na Háji Nicovô
- Zaviedli sme vydávanie v kalendária kultúrnych a športových podujatí na území mesta
- Pravidelne realizujeme Mikulášske leto, ktoré má gradujúcu úroveň
- MJK začalo využívať najmodernejší spôsob inventarizácie a prezentácie zbierok ESEZ 4G
- Zlepšil sa technický stav a vybavenie Domu kultúry (rekonštrukcia klubovej sály, javisko, réžia, scénické osvetlenie, schodiská, bezbariérový vstup)

## 7. Mestský cestovný ruch

- Mesto pripravilo na zlepšenie infraštruktúry CR v meste investičné projekty na financovanie z eurofondov :
  - Cyklochodník Okoličné – hotel Jánošík
  - Ecotrasa pre cyklistov a peších (Iľanovo, Ploštín, Demänová, Bodice)
  - Informačný a navigačný systém v meste Liptovský Mikuláš
- Rekonštrukcia existujúceho IC a vybudovanie nových IC na vstupe do Demänovej, pri hale Liptov aréna
- Pravidelne realizujeme Mikulášske leto, ktoré má gradujúcu úroveň
- Pripravilo redizajn informačných propagačných materiálov a vytvorilo nový imidžový propagačný materiál, elektronickú prezentáciu a vydalo informačného sprievodcu pre turistov Bedeker
- Pripravilo inováciu webovej stránky mesta
- Zúčastňuje sa v spolupráci s Klastrom Liptov výstav CR a prezentácií na významných podujatiach

## 8. Moderný mestský úrad

- Činnosť MsÚ a organizácií mesta inovujeme prostredníctvom realizácie vzdelávacích projektov Kotves, On-line služby občanom, Vzdelávanie zamestnancov zodpovedných za zavádzanie informatizácie do samospráv Slovenska
- Zlepšili sme informovanie občanov o činnosti samosprávy prostredníctvom mesačníka Mikuláš, inovovanej webovej stránky mesta, TV Liptov
- Zlepšili sme informačný servis vydávaním tlačových informácií (jedna správa denne) a organizáciu tlačových konferencií pri významných príležitostiach
- rekonštruoval sa nevyužívaný severný trakt budovy Mestského úradu, v ktorých našli moderné priestory Mestská polícia, Spoločný stavebný úrad, odbor územného rozhodovania, stavebného poriadku a Štátny fond rozvoja bývania, čo výrazne prispelo ku skvalitneniu podmienok pri vybavovaní agendy občanov mesta
- v informačných technológiách boli dobudované blade severy, centrálné úložisko dát, vybudovaná bola dátová sieť s OVzP mesta a začal sa proces ich ekonomickej konsolidácie v rámci stávajúceho informačného systému samosprávy

Zatiaľ nebolo otvorených 30 podprojektov, čo predstavuje 12 % z celkového počtu podprojektov. Najčastejšie príčiny, prečo niektoré podprojekty neboli ešte otvorené sú: nevysporiadané vlastníctvo a nejasné majetkové vzťahy, naliehavosť projektu, možnosti financovania (výzvy ešte neboli ohlásené), iné legislatívne bariéry.

Vypravoval : Ing. Darina Bartková

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.											
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu
Územné plánovanie a infraštruktúra	1		Spracovanie nového územného plánu Mesta	Spracovanie nového UPN mesta LM je v realizácii, prebieha proces verejného pripomienkovania 2 variant konceptu - predpokladaný termín ukončenia október 2010.	√			√			Ing. arch. Bobák
	2		Rozvojová zóna I - Nám. Mieru (Dom služieb)	Zatiaľ nerealizované. Ďalší postup bude upresnený po schválení nového UPN mesta.	√	√					Ing. arch. Bobák
	3		Rozvojová zóna II - Galéria P.M. Bohúňa	Projekt rekonštrukcie rozvojovej zóny bol prehodnotený na základe ponuky operačných programov a navrhnuté bolo jeho ukončenie. Realizácia z externých zdrojov nie je možná z dôvodu, že zámer nespĺňa kritériá poskytnutia pomoci.	√				√		Ing. Cukerová
	4		Rozvojová zóna III - Synagóga, Dom kultúry, Posádkový dom armády	V tomto prípade došlo k rozdeleniu projektu na štyri samostatné projekty. 1. Prvý projekt rieši rekonštrukciu Domu kultúry - zateplenie fasády, výmena okien a rekonštrukcia strechy. Projekt nebol schválený vzhľadom na vysoké náklady. Projekt sme prepracovali podľa požiadaviek novej výzvy a bude podaný v rámci výzvy SR-PL v spolupráci s mestom Jaslo. 2. Projekt rieši interiéru Domu kultúry - prestavbu na kongresové centrum. V tomto projekte sme v stave hľadania zdrojov finančného krytia. Máme hotovú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie. 3. Projekt úprav okolia Domu kultúry, PDA a synagógy, ktorý bol predložený s Mestom Żywiec . Projekt je pripravený na opätovné podanie v rámci výzvy Cezhraničnej spolupráce SR a ČR. 4. Projekt rekonštrukcie synagógy je pozastavený.	√	√	√				René Devečka
	5		Rozvojová zóna IV - Rachmaninovo námestie	Zatiaľ nerealizované. PD parku bude spracovaná v roku 2010.	√	√					Ing. arch. Bobák
	6		Rozvojová zóna V - Lesopark Háj	Urbanistická štúdia spracovaná Fakultou architektúry STU Bratislava v roku 2008. Projekt bude možné realizovať po schválení nového UPN mesta (2011-13).	√	√					Ing. arch. Bobák
	1		rekonštrukcia vojnového cintorína Háj Nicovô	Projekt bol opätovne podaný 2009 samostatne v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR - "Obnov svoj dom". Projekt obnovy je čiastočne realizovaný v rámci príprav 65.výročia oslobodenia	√		√	√			Ing. arch. Bobák
	7		Rozvojová zóna VI - Zimný štadión a mestská plaváreň	Zatiaľ nerealizované.	nie						Ing. arch. Bobák
	8		Rozvojová zóna VII - Areál vodného slalomu	Spracovaná je urbanistická štúdia (rok 2008). V súčasnosti sa v spolupráci s ministerstvom obrany pokračuje na vybudovaní novej lodenice.	√	√	√				Ing. Urbanovič
	9		Rozvojová zóna VIII - Stará Vrbica	Zatiaľ nerealizované. Plánované na rok 2011. Čiastočne súčasťou projektu Regenerácie sídliska Nábřežie.	nie						Ing. arch. Bobák
	10		Rozvojová zóna IX - Námestia mestských častí	Zatiaľ nerealizované. Štúdie pre mestské časti Okoličné, Ondrašová, Palúdzka budú vypracované v roku 2010-11. Bolo zabezpečené zameranie námestia Palúdzka	√	√					Ing. arch. Bobák
11		Rozvojová zóna X - Mestská pláž	Spracovaná urbanistická štúdia vo variantoch. Pokračovanie je aktuálne v roku 2011, po schválení UPN.	√	√					Ing. arch. Bobák	
1		Rozvojová zóna XI - Bodice-Demänová-Ploštín-Iľanovo									
1		náučný chodník Bodice-Pavčina	Je vypracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie na								

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.												
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu	
	12	2	cyklotrasa Bodice- Demänová-Ploštín-Iľanovo	Ecotrasu pre cyklistov a peších Bodice, Demänová, Ploštín, Iľanovo. Hľadáme možnosti financovania z externých zdrojov. Pripravuje sa projektová dokumentácia na IC na vstupe do Demänovej. Hľadáme možnosti financovania z externých zdrojov na obidva proejkty.	√	√					Ing. Bartková	
		3	náučný chodník Rohačka - Ploštín - mestský amfiteáter									
		4	vybudovanie informačného centra pri vstupe do Demänovskej doliny									
	13			<b>Rozvojová zóna XII - Centrum Mesta</b>	Spracovaný je projekt rekonštrukcie CMZ "Pešia zóna"- inak " Ing. Arch. Burákom - Tranovského ulička, Baťova ulička, výmena dlažby na námestí osloboditeľov, nové lavičky, tribúna, sochy, pútače. Projekt bol schválený a bude financovaný z eurofondov	√		√	√			Ing. arch. Bobák
		1	rekonštrukcia Župného domu	<b>Zatiaľ nerealizované.</b>	nie							
		2	rekonštrukcia objektu Múzea Janka Kráľa	Spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v roku 2008. Vydané stavebné povolenie. Projekt nebol podaný, pretože projekt nevyhovoval podmienkam výzvy ROP - ROP - Pamäťové a fondové inštitúcie.	√	√						
		3	rekonštrukcia objektu Pongrácovskej kúrie (Centra Kolomana Sokola)	Spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v roku 2008. Vydané stavebné povolenie. Projekt nebol podaný, pretože projekt nevyhovoval podmienkam výzvy ROP - ROP - Pamäťové a fondové inštitúcie.	√	√						
		4	rekonštrukcia objektu Bytového podniku a prepojenie s Galériou P.M.Bohúňa	V roku 2008 bol spracovaný je ideový zámer dostavby a rekonštrukcie objektu Bytového podniku vrátane návrhu riešenia zadných traktov. Zámer bude potrebné upresniť v súvislosti s návrhom riešenia využitia Galérie PMB	√	√						
		5	podpora rekonštrukcie sakrálnych pamiatok na území Mesta	Mesto každoročne prispieva na obnovu stavebného fondu sakrálnych objektov vrátane Židovskej synagógy (rekonštrukcia chodníka v bývalom židovskom cintoríne, drevenej zvonice v Demänovej, statické zabezpečenie strechy židovskej Synagógy 10 000 euro, rekonštrukcia pamätníka NKP na Háii-Nicovô. regeneráciu okolia svnaoóov a DK	√			√				
	103		<b>Rozvojová zóna XIII - Južné mesto</b>	Spracované sú 2 alternatívy urbanistickej štúdie z roku 2008, ktoré boli podkladaom pre nový UPN mesta. Ďalšie projekty a zámery budú realizované súkromnými investormi v súlade s UPN	√	√					Ing. Arch. Bobák	
	14		Generel dopravy	Projekt ukončený v auguste 2008 financovaný z prostriedkov EÚ.	√				√		Ing. arch.	
	15		rekonštrukcia mestského osvetlenia	Projekt rekonštrukcie mestského osvetlenia bol realizovaný v meste a vo všetkých mestských častiach. Pokračujeme s rekonštrukciou osvetlenia na ulici Garbiarskej, 1.mája	√			√			Ing. Grešo	
	16		podpora vybudovania dopravného	Bol zrealizovaný a detské dopravné ihrisko bolo uvedené do prevádzky. V	√				√		Ing. Tuli	
17		iniciovanie vybudovania protihlukovej steny v meste	<b>Zatiaľ nerealizované.</b> Je v súčasnosti neaktuálny, bude súčasťou stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice" v novom koridore bude aj protihluková stena.	nie						Ing. Tuli		
18A	<b>rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov "A" (financované z fondov EÚ)</b>			Projekt č. 18A, 18B1 a 18B2 boli zlúčené do jedného projektu							Ing. Tuli	
	1	ul. Nešporova										
	2	ul. P.P.Zoutha-Vrbického										
	3	ul. Komenského										
	4	ul. Stúrova										
	5	ul. Hodžova										
	6	ul. Štefánikova										
7	ul. Švermova (MČ Palúdzka)											

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.

strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu								
18B	1	<b>rekonštrukcie miestnych komunikácií a Nábrežie</b>		"Rekonštrukcia a oživenie centrálnej mestskej zóny v meste Liptovský Mikuláš". Projekt obsahuje rekonštrukcie ulíc Štúrova, Školská a Tranovského I. úsek, vrátane verejného osvetlenia, výmenu poškodenej dlažby pred "Stoličným domom" na Námestí osloboditeľov a umiestnenie nových prvkov drobnej architektúry v pešej zóne. Bolo vydané právoplatné a vykonateľné stavebné povolenie. Žiadosť o NFP v rámci opatrenia "Regenerácia sídiel - oblasť podpory 4.1a ROP - Regenerácie sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty" bola predložená; úspešnosť projektu bola písomne potvrdená. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Realizácia v roku 2010. Ostatné ulice z pôvodných projektov boli zaradené buď do komplexných projektov Regenerácie sídlisk Podbreziny, Nábrežie a Staré mesto alebo ako samostatné stavby zabezpečované z vlastných finančných zdrojov mesta.	√			√			Ing. Tuli								
		1	autobusová zastávka Vrbický cintorín - Nábrežie A Stodolu																
		2	MČ Palúdzka ul. Jánošíkova																
		3	MČ Stošice ul. Stošická - rekonštrukcia miestnej komunikácie																
		4	Staré mesto ul. Kuzmánvho																
		5	ul. Školská																
	18B	2	6								MČ Demänová ul. Široká								
			1								MČ Andice ul. Andická - rekonštrukcia miestnej komunikácie								
			2								MČ Okoličné ul. Riečna III a IV								
			3								MČ Palúdzka ul. Žuffova. I. etapa								
			4								ul. Okružná								
	18C	1	<b>rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov "C"</b>															Ing. Berník	
			1																MČ Bodice ul. Potočná - Bodice
2			MČ Demänová ul. Obchodná II.- Demänová	zrealizovaná	√		√												
3			ul. K cintorínu Demänová	zrealizované	√		√												
4			MČ Il'anova rekonštrukcia chodníka	zrealizované	√		√												
5			ul. Il'anova-ihrisko, chodník + vozovka	zrealizované	√		√												
6			MČ Liptovská Ondrašová chodník Matúškova ul.	zrealizovaný	√		√												
7			chodník Škorupovo	zrealizovaný	√		√												
8			MČ Okoličné ul. Pálenická II	zrealizovaná	√		√												
9			MČ Palúdzka ul. Demänovská, zastávka ZŠ, autobusová prístreška 2x	zrealizované	√		√												
10			Nábrežie odstavná plocha ul. Dudova	majetkovo právne vysporiadanie	√	√													
11			rekonštrukcia chodníka Kollárova ul., KATASTER	zrealizovaná	√		√												
12			rekonštrukcia chodníka Kollárova ul., TILA	zrealizovaná	√		√												
13	rekonštrukcia spevnených plôch pri TĚRO ul. Jeseňkova	zrealizovaná	√		√														

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.												
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu	
Doprava	18C 2		<b>Podbreziny</b>									
		14	<u>spomaľovacie prahy</u>	zrealizované	√				√			
		15	<u>chodníky Podbreziny</u>	bude realizované v rámci projektu regenerácie sídliska Podbreziny	√	√						
			<b>Staré mesto</b>									
		16	<u>rekonštrukcia chodníka ul. 1. mája</u>	I. a II. etapa zrealizovaná; III. etapa pripravená na realizáciu v r. 2010	√			√				
		17	<u>rekonštrukcia spevnených plôch</u> <u>Ľľemeziakého ul.</u>	zrealizované	√				√			
		18	<u>rekonštrukcia Tranovského ul. II. Úsek</u>	bude realizované v roku 2011	√	√						
		19	<u>rekonštrukcia Tomášikovej ul.</u>	bude realizované v roku 2010	√	√						
			<b>Nešpecifikovaná lokalita</b>									
		20	<u>prvky dopravného upokojenia</u>	bude realizované v rokoch 2010-2012	nie							
			<b>MČ Demänová</b>									
		1	Rekonštrukcia ul. Michalovská - Demän	bude realizované v roku 2012	nie							
		2	Autobusová zástavka Demänová - rázce	majetkovoprávne vysporiadanie	√	√						
			<b>MČ Iľanovo</b>									
		3	Rekonštrukcia chodníka Iľanovo	zrealizované	√				√			
			<b>MČ Liptovská Ondrašová</b>									
		4	Chodník cintorín - Lipt. Ondrašová	zrealizované	√				√			
			<b>MČ Palúdzka</b>									
		5	Rekonštrukcia Žuffovej - I. etapa	bude realizované v roku 2012	√	√						
		6	Rekonštrukcia Lesníckej ul. - Palúdzka	bude realizované v roku 2011	√	√						
	7	Rekonštrukcia ul. Okružná - Palúdzka	po vybudovaní kanalizácie a vysporiadaní pozemkov bude uskutočnená rekonštrukcia ulice	√	√							
	8	Chodník ku ihrisku - Palúdzka	bude realizované v roku 2011	√	√							
		<b>Nábřežie</b>										
	9	Odstavné plochy Nábr.4.apríla L	bude realizované v projekte Regenerácia sídliska Nábřežie	√	√							
	10	Parkovisko ul. Vrlíkova	pripravené na realizáciu v roku 2010	√			√					
	11	Parkovisko Kollárova+odvod. Vrbica - se	zrealizované	√				√				
	12	Chodník Nábřežie A. Stodolu pri ZŠ	bude realizované v projekte Regenerácia sídliska Nábřežie	√	√							
	13	Rekonštrukcia ul. Vrlíkova - Nábřežie II.	bude realizované v projekte Regenerácia sídliska Nábřežie	√	√							
		<b>Podbreziny</b>										
	14	Odstavné plochy Brezová	bude realizované v rámci projektu regenerácie sídliska Podbreziny	√	√							
	15	Odstavné plochy Cédrová	bude realizované v rámci projektu regenerácie sídliska Podbreziny	√	√							
	16	Rekonštrukcia odst. plôch - Podbreziny	bude realizované v rámci projektu regenerácie sídliska Podbreziny	√	√							
	17	Chodník+zastávka Vitálišovce-ul.Žiarska	bude realizované v rámci výstavby cyklochodníka v roku 2012	√	√							

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.												
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu	
18C 3			<b>Staré mesto</b>								Ing. Berník	
	18		Rekonštrukcia chodníka ul.kpt. Nálepku	bude realizované v roku 2010	√	√						
	19		Rekonštrukcia ul. Gôthova+chod.II	pripravené na realizáciu v roku 2010	√	√						
	20		Rekonštrukcia ul. Partizánov	bude realizované v roku 2011	nie							
	21		Rekonštrukcia spevn. plôch ul. Čsl.brigá	zrealizované	√				√			
	22		Rekonštrukcia ul. Priemyselná - I. etapa	bude realizované v roku 2011	√	√						
				<b>Nešpecifikovaná lokalita</b>								
	23		Spomaľovacie prahy	bude realizované v rokoch 2011-2012	√	√						
	24		Prvky dopravného upokojovania na MK	bude realizované v rokoch 2011-2012	nie							
				<b>MČ Bodice</b>								
	1		účelová komunikácia - Pri kostole	bude realizované v roku 2011	√	√						
				<b>MČ Demänová</b>								
	2		Rekonštrukcia ul. Dechtárskej	bude realizované v roku 2012	nie							
	3		Zast. Demänová, rázcestie 1x autobusov	zrealizované	√				√			
				<b>MČ Iľanovo</b>								
	4		Stavebné úpravy MK Iľanovo - ul. Oslob	bude realizované v roku 2011	nie							
	5		Rekonštr. komunikácie Iľanovo - Ploštín	majetkovo právne vysporiadanie v rokoch 2011-2013	nie							
				<b>MČ Liptovská Ondrašová</b>								
	6		Rekonštrukcia ul. Matejkovej	bude realizované v roku 2011	nie							
	7		Rekonštrukcia ul. Tehliarska	bude realizované v roku 2011	nie							
	8		Stavebné úpravy Hroboňova ul.	zrealizované	√				√			
	9		Rekonštr. kom. L. Ondrašová - Pod Čer	majetkovo právne vysporiadanie v rokoch 2011-2013	√	√						
	10		Chodník cintorín - Ondrašová	zrealizované	√				√			
	11		Chodník Hroboňova - po zastávku	bude realizované v roku 2012	nie							
				<b>MČ Palúdzka</b>								
	12		Rekon. chodníka Palúdzka ul. Vranovsk	bude realizované v roku 2012	√	√						
	13		Zast. Palúdzka, LAS 2x autobusové prís	bude realizované v roku 2011	nie							
				<b>Nábřežie</b>								
	14		Rekonštrukcia chodníka ul. Alexyho	je zahrnuté v projekte Regenerácia sídliska Nábřežie	√	√						
	15		Rekonštrukcia chodníka Vrbická ul.	je zahrnuté v projekte Regenerácia sídliska Nábřežie	√	√						
				<b>Podbreziny</b>								
	16		Zast. Podbreziny, JUH-autobusové prís	zrealizované	√				√			
				<b>Staré mesto</b>								
17		Zast. Hurbanova, MŠ 1x	pripravené na realizáciu v roku 2010	√	√							

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.											
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu
	18		Zast. Jánošíkovo nábr. 1x	autobusová zastávka zrušená - pre neaktuálnosť projekt vypustiť z akčného plánu						√	
	19		Rekonštrukcia chodníka ul. Nová	bude realizované v roku 2011	nie						
	20		Rek. spevnených plôch Jilemnického	pripravené na realizáciu v roku 2010	√	√					
	21		Rekonštrukcia MK Nábřežie Janka Král	bude realizované v roku 2012	nie						
	19		spracovanie štúdie cyklotrás, jazdeckých trás a vychádzkových trás v Meste	Zatiaľ nebola spracovaná. Nový Územný plán SÚ mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je v štádiu spracovaného konceptu, určí lokality a plochy vhodné pre daný účel. Až následne bude aktuálne spracovať predmetnú štúdiu.	nie						Ing. Hán
	20		vybudovanie cyklotrasy L.Trnovec – Tatralandia - L.Mikuláš – Podbreziny po etapách	Etapa "Cyklochodník - Jánošík - Okoličné" - vydané právoplatné územné rozhodnutie; v súčasnosti prebieha stavebné konanie a príprava žiadosti o NFP rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika - projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier".	√	√					Ing. Hán
	Podnikanie	21		organizovanie pravidelných stretnutí s podnikateľmi na území mesta	Úloha sa plní priebežne 3x ročne. Sedenia sú na úrovni Primátora Mesta s Radou podnikateľov mesta.	√			√		
22			zavedenie prieskumov medzi podnikateľmi	Uskutočnili sme prieskum záujmu o podnikanie a potrieb podnikateľov pre podnikanie v priemyselnom parku. Zižovali sme tiež možnosť premiestnenia priemyselných prevádzok z cenzra mesta do priemyselnej zóny.	√				√		Ing.Krajčí
23			aktívna participácia na Žilinskej inovačnej politike (ZIP)	Výstupom ZIP je založenie prvého klastra cestovného ruchu na Slovensku - Klastra LIPTOV, ktorého zakladajúcim členom je Mesto Liptovský Mikuláš.	√				√		LRRÁ
24			iniciovanie projektov prepojenia teórie a praxe	<b>Zatiaľ nerealizované.</b>	nie						Ing. Bartková
25			dobudovanie hnedého priemyselného parku	Úloha sa plní priebežne. V súčasnosti je podaná žiadosť o NFP z eurofondov.	√	√	√				Ing.Krajčí
26			spracovanie atraktívnej ponuky pre investorov	Je pripravená základná ponuka pre investorov aj v jazykových mutáciách. Mesto hľadá ďalších potencionálnych investorov do priemyselného parku prostredníctvom SARIO, SOPK a iných organizácií a inernetových portálov.	√				√		Ing. Krajčí
27			propagácia investičných príležitostí Mesta	Mesto v roku 2009 získalo partnerstvo v projekte financovanom z Programu Juhovýchodná Európa s názvom POLYINVEST, ktorý sa zameriava na prezentáciu investičných príležitostí v kontexte európskych regiónov. Mesto v spolupráci s ŽSK spolupracuje a pravidelne aktualizuje ponuku v katalógu investičných príležitostí v našom kraji, kde sú zmapované všetky chátrajúce a nevyužívané objekty na území mesta, za účelom ich revitalizácie a znovu využitia ako aj pripravovaný priemyselný park v Okoličnom. Mesto prezentovalo a prezentuje prostredníctvom svojich zástupcov pripravovaný priemyselný park na rôznych celosvetových výstavách (Paríž, Madrid). Je pripravená prezentácia Priemyselného parku Liptovský Mikuláš - Okoličné na stránkach SARIO, SOPK a iných organizácií a inernetových portálov.	√			√			Ing. Krajčí

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.											
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu
	28		príprava zámeru zeleného priemyselného parku	Mesto vytvára podmienky (územný plán, majetkové vysporiadanie pozemkov) pre možnosť výstavby priemyselného areálu v lokalite Okoličné -Sklenníky prostredníctvom súkromných investorov	√	√					Ing. Krajčí
	29		vybudovanie podnikateľského inkubátora	Projekt zatiaľ nebol realizovaný. Vybudovanie podnikateľského inkubátora je podmienené vyhlásením výzvy o NFP na podporu takýchto projektov.	nie						Ing. Krajčí
	30		vybudovanie poradenského centra v Centre služieb občanom Mesta	Podnikateľské centrum bolo vybudované v rozšírenom CSOM v prízemí MsÚ. Na základe dohody boli priestory dočasne prenajaté LRRA.	√	√					Jozef Fiedor
Školstvo	<b>rekonštrukcie objektov materských škôl na území mesta vrátane detských ihrísk</b>										Brtň
	1	MŠ 4. apríla	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby spracovaná. Stavebné povolenie vydané. Bude súčasťou integrovanej stratégie sídliska Nábregie.	√	√						
	2	MŠ Čsl. Brigády	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby spracovaná. Stavebné povolenie vydané. Schválený projekt financovania z fondov EÚ - ROP - Infraštruktúra vzdelávania.	√	√	√					
	3	MŠ Agátová - Podbreziny	Príprava PD, ktorá bude zahrnutá do projektu regenerácie sídliska	√	√						
	4	MŠ A. Stodolu	Príprava PD je plánovaná v roku 2011	nie							
	5	MŠ Vranovská	Príprava PD je plánovaná v roku 2012	nie							
	6	MŠ Komenského	Projekt na výmenu okien v roku 2009 z rozpočtu mesta	√				√			
	7	MŠ Ondrašová - plynofikácia kotolne	Zrealizované v roku 2008.	√				√			
	8	MŠ Palúčanská	Výmena plynového kotla	√				√			
	<b>rekonštrukcie objektov základných škôl na území mesta vrátane športovísk</b>										
	1	ZŠ Janka Kráľa	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby spracovaná. Stavebné povolenie vydané. Schválený projekt financovania z fondov EÚ - ROP - Infraštruktúra vzdelávania. Revitalizácia športového areálu školy - Nórsky finančný mechanizmus.	√		√	√			√	
	2	ZŠ Čsl. Brigády	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby spracovaná. Stavebné povolenie vydané. Bude súčasťou integrovanej stratégie sídliska Staré mesto. Revitalizácia športového areálu školy - Nórsky finančný mechanizmus.	√	√				√		
	3	ZŠ M.R.Martákovej	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby spracovaná. Stavebné povolenie vydané. Schválené financovanie z fondov EÚ - ROP - Infraštruktúra vzdelávania.	√		√	√				
	4	ZŠ A. Stodolu	Bude súčasťou integrovanej stratégie sídliska Nábregie.	√	√						
	5	ZŠ Demänovská cesta	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby spracovaná. Stavebné povolenie vydané. Schválené financovanie z fondov EÚ - ROP - Infraštruktúra vzdelávania.	√	√	√					
	6	ZŠ Okoličné	Bude súčasťou integrovanej stratégie sídliska Podbreziny.	√	√						
7	ZŠ a MŠ Demänová - plynofikácia	Projektová dokumentácia je spracovaná, realizácia projektu sa pripravuje v roku 2010	√	√							
8	ZUŠ	V roku 2010 bude realizovaná prvá etapa - výmena okien na budove tanečného odboru ZUŠ	√	√							

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.											
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu
	33		iniciovanie otvorenie bilingválnej základnej školy na území Mesta	Zatiaľ nerealizované. Projekt bol zatiaľ pozastavený, bilingválna stredná škola bola zriadená Gymnázium evanjelické.	nie						Ing. Máčala
	34		realizácia projektu "Inovuj školu"	Zrealizovaný jeden projekt podporený z prostriedkov EÚ - ZŠ J. Kráľa a jeden projekt ZŠ Okoličianska. Podané ďalšie 4 projekty ZŠ v rámci vyzvy OP Vzdelávanie - Premena tradičnej školy na modernú.							Ing. Máčala
		1		ZŠ Janka Kráľa Podbreziny	√			√			Ing. Máčala
		2		ZŠ M.R.Martákovcej	√	√	√				Ing. Máčala
		3		ZŠ Demänovská cesta	√	√	√				Ing. Máčala
		4		ZŠ ČSL. Brigády	√	√	√				Ing. Máčala
		5		ZŠ Okoličianska	√	√	√				Ing. Máčala
	35		presadzovanie integrácie postihnutých detí do tried	Zabezpečované priebežne.	√			√			Ing. Máčala
	36		spolupráca so strednými a vysokými školami a územím mesta	Spolupráca je zabezpečovaná každoročne v oblasti Burza VŠ, Burza SŠ, Burza zamestnávateľov.	√			√			Ing. Máčala
	37		každoročná realizácia projektu "Poznaj svoj región" a "Poznaj svoje mesto"	Projekt zabezpečovaný každoročne na jednotlivých ZŠ.	√			√			Ing. Máčala
38		podpora obnovy knižného fondu Mestskej knižnice	Za rok 2008 poskytnutá dotácia z mestského rozpočtu vo výške 200 000 Sk. Za rok 2009 neakceptovaná požiadavka v rozpočte Mesta.V programovom rozpočte mLM na rok 2010 scválená čiastka 3300 €	√			√			Antónia Papčová	
Deti a mládež	39		zavedenie prieskumov medzi deťmi a mládežou	Prieskum sme uskutočnili v roku 2007, plánované opakovanie prieskumu v roku 2010.	√			√			Ing. Bartková
	40		pasportizácia krúžkovej činnosti a jej medializácia	Zabezpečované každoročne. Publikované na webovej stránke mesta.	√				√		PaeDr. Jurkovič
	41		dobudovanie CVČ na Nábřeží A.Stodolu a vybudovanie pobočky CVČ na Podbrezínach	CVČ komplexne dobudované v septembri 2007.	√				√		Ing. Brtáň
	42		zriadenie a prevádzka Klubu mládeže a Informačného centra mladých a angažovanie mladých do života v	V roku 2008 bol daný do prevádzky Klub mladých v Dome kultúry.	√				√		René Devečka
	43		podpora fungovania Študentského parlamentu	ŠP je poradný orgán primátora mesta zakomponovaný v Organizačnej štruktúre mesta LM. Stretáva sa 2 x ročne	√				√		Miroslav Babka
	44		podanie minimálne 4 žiadostí ročne z programu "Mládež v akcii"	<b>Zatiaľ nerealizované.</b> Bude realizované v spolupráci s vytvoreným Klubom mladých v roku 2009.	nie						LRRA
	45		posilnenie prevencie alkoholizmu a drogovej závislosti v spolupráci s tretím	Konferencia Stop fajčeniu je organizovaná každoročne. Priebežne sú organizované besedy.	√				√		Ing.Máčala
	<b>spracovanie koncepcie využitia obnoviteľných zdrojov energie</b>										
	46	1	podpora zriadenia centra energetického poradenstva	<b>Zatiaľ nerealizované. Pripravuje sa v roku 2010.</b>	nie						
	46	2	zabezpečenie osvetly v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie	Uskutočnila sa informačná kampaň prostredníctvom TV Liptov a spravodaja Mikuláš zameraná hlavne na alternatívny zdroj energie - biomasu. Prebehli stretnutia občanov so zástupcami mesta a LMT, a.s., kde boli priamo vysvetlené otázky z oblasti plánovanej výstavby kotolní na drevnú štiepku.	√			√			Ing. Urgela

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.												
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu	
Životné prostredie	47		vybudovanie kotolne na biomasu	Mesto má vytypované parcely na umiestnenie kotolní na biomasu na sídlisku Podbreziny a Nábřežie. Firma LMT pripravuje projektovú dokumentáciu na vybudovanie dvoch kotolní na kombinované palivo plyn a biomasa	√	√					Ing. Urgela	
	48	<b>dobudovanie a potrebné rekonštrukcie kanalizačnej a vodovodnej siete na území mesta a rekonštrukcia ČOV</b>										
		1	pasportizácia potrebných rekonštrukcií vodovodnej a	Pasportizácia bola zrealizovaná v súvislosti s rekonštrukciou miestnych komunikácií na území mesta v súčinnosti s LVS.	√				√			
		2	pasportizácia dobudovania vodovodnej a kanalizačnej siete v mestských častiach (Ilanovo, Ploštín,	Je spracovaná PD na dobudovanie resp. rekonštrukciu niektorých vodovodných a kanalizačných sietí vo všetkých uvedených častiach.	√	√						
		3	podpora rekonštrukcie ČOV	ČOV je v správe LVS, a.s. Žiadosť o grant z eurofondov na rozšírenie a revitalizáciu existujúcej ČOV je v štádiu podávania.	√	√	√					
		4	vybudovanie dažďovej kanalizácie - LAPOL Podbreziny	Je spracovaná PD. Bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.	√	√						
		5	dobudovanie kanalizácie Stošice	PD je spracovaná, stavebné povolenie bolo vydané, podaná žiadosť prostredníctvom LVS o eurofondy.	√	√	√					
	6	vybudovanie prečerpávacej stanice Palúdzka	Projektová dokumentácia sa spracováva	√	√							
	49		zabezpečenie protipovodňových opatrení na vodných tokoch	Mesto nemá v správe vodné toky s výnimkou občasného toku Nicovianka, ktorý je zvedený do potrubia. Spolupracuje s SVP. SVP je správcou väčšiny vodných tokov na území mesta, ktoré sú aj regulované.	nie							Ing. Vinčúrová
	50		zavedenie pravidelného jarného čistenia brehov vodných tokov	Bol vytvorený pracovný tím zo zástupcov mesta, VPS a Povodia Váhu, kde bol spracovaný plán pravidelnej údržby a zabezpečenia čistenia vodných tokov.	√			√				Ing. Grešo
	51		osveta v oblasti odpadového hospodárstva	Od roku 2008 v zvýšenej miere prebieha kampaň v spolupráci s OZ TATRY v oblasti osvetlenia separácie komunálnych odpadov letákovou formou, prostredníctvom TV Liptov a spravodaja Mikuláš.	√			√				
		1	zavedenie separovaného zberu odpadov pre podnikateľov, verejné inštitúcie, školy, zariadenia CR a na voľných priestranstvách	Podnikateľským subjektom mesto na požiadanie dalo k dispozícii zberné nádoby na separovaný odpad. Pri zbere skla a plastov je bez problémov odobieraný vyseparovaný odpad od podnikateľov aj na zberných strediskách.	√			√				Ing. Grešo
		2	spracovanie a zavedenie metodiky vykazovania štatistík v oblasti odpadového hospodárstva	Štatistiky majú svoju určenú formu a vykazovanie odpadov prebieha štandardne prostredníctvom SŠÚ a systému RISO.	√			√				
3	prevencia v oblasti environmentálnej kriminality	MsP zaviedla systém "rajónov" pre jednotlivé hliadky vo všetkých mestských častiach. K prevencii prispieva aj rozšírenie lokalít s monitorovaním prostredníctvom kamerového systému.	√			√						
52		dobudovanie a sanácia skládky komunálneho odpadu na území mesta	Na území mesta v kat. území Okoličné v minulosti bola zriadená skládka komunálneho odpadu, ktorá bola riadne uzatvorená. Vzhľadom na to, že vznikla vo vyťažených štrkových jamách, je možný priesak odpadových vôd cez štrkové podložie do toku Váhu a do okolia. Jej sanácia sa môže obmedziť na eliminovanie jej vplyvu na okolie, nie je však možné jej úplné odstránenie.	√	√	√					Ing. Grešo	

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.											
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu
	53		vyhľadanie a využitie alternatívnych možností ekologickej likvidácie odpadov	Pri preverovaní možností ekologickej likvidácie odpadov iným spôsobom ako doteraz využívané bolo zistené, že vybudovanie napr. plazmovej spaľovne odpadov by si vyžadovalo na pokrytie nákladov dovoz značného množstva odpadov z iných regiónov.	√	√					Ing. Grešo
	54		"Zelené mesto" - zväčšenie plôch parkov a mestskej zelene a ich rozvoj ako mestské oddychové zóny, budovať v parkoch a oddychových zónach „mikrozóny“ s detskými ihriskami	Projekty revitalizácie sídlisk zahŕňajú rozvoj oddychových zón aj vybudovanie "mikrozón". V roku 2009 bude realizované spracovanie viacerých PD obnovy vybraných parkov na území mesta.	√	√					Ing. Klepáčová
	110		využitie geotermálnej energie v tepelnom hospodárstve mesta	<b>Nerealizované.</b> Mesto nemá vplyv na využitie jestvujúceho vrtu na území mesta. Podľa pôvodných údajov z výsledkov analýz jestvujúceho vrtu na území mesta je geotermálna voda silne mineralizovaná a jej využitie v tepelnom hospodárstve mesta je možné za značných finančných dotácií bez novej návratnosti investícií.	nie						Ing. Cukerová
Bývanie	55		dobudovať fond nájomných a štartovacích bytov	Je pripravená výstavba BD 27 b.j. Palúdzka - zahájenie výstavby predpokladáme v mesiaci apríl 2010. Mesto získa dotáciu MVRR SR a úver ŠFRB i na kúpu BD 15 b.j. Palúdzka, BD 12 b.j. nižšieho štandardu Hlboké, je v súčasnosti rozpracované rokovanie s možným investorom na formu kúpy už hotového objektu, taká istá forma je dohodnutá i pri BD 34 b.j. Palúdzka, tu už je ale schválená zmluva o budúcej zmluve, a je už zrealizovaná hrubá stavba objektu							Ing. Kašák
				BD 15 b.j.	√	√	√				
				BD 27 b.j.	√	√	√				
				BD 12 b.j. - nižší štandard	√	√	√				
				BD 34 b.j.	√	√	√				
	56	1	vybudovanie miesta prvého kontaktu s občanom vo veci riešenia otázok bývania	<b>Zatiaľ nerealizované. Agenda sa zatiaľ rieši v rámci agendy odboru sociálneho a bytového.</b>	√	√					Mgr.Sabaková
	57		realizovať projekty obnovy bytového fondu a ostraňovania systémových porúch na panelákových sídliskách	V roku 2009 sme v spolupráci s Bytovým podnikom LM pripravili jeden bytový dom ( Nábřežie Dr.A.Stodolu 1575/3) na obnovu obalových konštrukcií a odstraňovanie systémových porúch z rozpočtovým nákladom 427 tis. EUR. V r.2010 sme podali žiadosť na dotáciu z prostriedkov MVRR SR vo výške 101 tis. EUR. Žiadosť bola vyhodnotená ako správna, ale skončila v nadlimite finančných prostriedkov ZA kraja, do konca roku 2010 bude čakať na eventúalnu úpravu rozpočtu	√	√					Ing. Kašák
	58	<b>realizovať komplexné projekty regenerácie sídlisk</b>									Ing. arch. Bobák
		1	regenerácia - sídlisko Podbreziny	Projektová dokumentácia spracovaná a odovzdaná. V súčasnej dobe prebieha stavebné konanie.	√	√					
		2	regenerácia - sídlisko Nábřežie	Projektová dokumentácia je v štádiu spracovania.	√	√					
		3	regenerácia - sídlisko Staré Mesto	Projektová dokumentácia je spracovaná a odovzdaná, v súčasnej dobe prebieha územné konanie.	√	√					
	<b>pokračovanie v projekte „Bezpečné</b>			Projekt "Bezpečné mesto" bol prehodnotený, realizujú sa jednotlivé aktivity							

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.												
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu	
Bezpečnosť	59	1	zapojenie mládeže do projektu „Bezpečné mesto“	Realizujú sa aktivity s mládežou (MŠ,ZŠ,SŠ) v rámci prevencie kriminality a iných sociálnopatologických javov, V spolupráci s OR PZ realizujeme preventívny projekt "Správaj sa normálne", s CPPPaP realizujeme preventívny projekt "Vieme, že..."	√			√			Ing. Šaplachta	
		2	posilnenie kamerového systému	Kamerový systém má po rozšírení funkčných 14 kamier, z toho sú dve stacionárne a ostatné sú otočné. V rámci schváleného projektu boli zakúpené a sú v užívaní mobilné kamery - 2 vozidlové a 3 osobné.	√				√			
		3	prestahovanie Mestskej polície	Prestahovanie MsP do nových priestorov bolo úspešne zrealizované a slávnostne odovzdané dňa 18.9.2009.	√					√		
		4	zavedenie integrovaného záchranného systému	Projekt sa zatiaľ nerealizuje.	nie							
		5	zvýšenie bezpečnosti chodcov, cyklistov a in-line korčuliarov na území mesta	V spolupráci s Grešo AŠG, sr.o., mesto organizuje dopravnú výchovu na školách a predškolských zariadeniach na dopravnom ihrisku.	√				√			
	60		široť osvetu v oblasti vlastnej ochrany občana	V spolupráci s OR PZ bol vydaný propagačný materiál "INFORMÁCIE A RADY POLÍCIE pre občanov", ktorý bol distribuovaný do bytových domov, do škôl, klubov dôchodcov. Prostredníctvom mesačníka MIKULÁŠ a internetovej stránky mesta - Mikuláškove UCHO sa snažíme prebventívne pôsobiť a zvyšovať právne vedomie občanov.	√				√		Ing. Šaplachta	
Sociálne služby	61		zvýšiť informovanosť občanov o sociálnych a zdravotných službách	Katalóg sociálnych služieb bude vyhotovený ako súčasť komunitného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bude schvaľovať MsZ v septembri 2010	√	√					Mgr. Sabaková	
	62		zriadiť „Dom pre opustených rodičov“ (budova Váhostav)	V súčasnosti prebiehajú rokovania ohľadom vlastníctva budovy medzi vedením mesta LM a VÚC ZA.	√	√					Mgr. Sabaková	
	63	<b>posilniť spoluprácu s NSP v LM</b>									Mgr. Sabaková	
		1	rozšíriť sociálne služby o doliečovací zariadenie, Domov sociálnych služieb a Dom ošetrovateľskej starostlivosti	Zrealizovaný projekt rozšírenia Zariadenia pre seniorov v Palúdzke o Domov sociálnych služieb o 5 miest vrátane rekonštrukcie záhrady.	√					√		
		2	podporiť projekt rekonštrukcie Polikliniky a vylepšenia parkovania pred Poliklinikou	Zriaďovateľom Liptovskej nemocnice s poliklinikou je ŽSK, ktorý pripravuje projekt na jej rekonštrukciu. Mesto mesto vyzvalo súčasného prenajímateľa ambulancií na vytvorenie dostatočného počtu parkovacích miest na vlastnom pozemku.	√				√			
	64		inicovať vznik agentúr dennej ošetrovateľskej starostlivosti	Mesto podporilo neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby - poskytnutím dotácie z rozpočtu mesta vo výške 100 tis. Sk pre ADOS.	√					√	Mgr. Sabaková	
	65		koncept „Mesto bez bariér“	Úloha splnená, výstupom je mapa bezbariérovosti.	√					√	Ing. Vinčúrová	
66		dobudovať a zatriktívniť areál Domova dôchodcov v Nemocnici	Projekt realizovaný, 150 tis. Sk bolo poskytnutých na vonkajší areál.	√					√	PhDr. Strnisko		
67		spolupracovať s Radou seniorov	Spolupracuje sa pravidelne každé dva mesiace za účasti primátora mesta.	√					√	Miroslav Babka		

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.											
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu
Dôchodci	68		podporiť zriaďovanie denných stacionárov pre seniorov	Pre Cirkevný zbor ECAV bolo poskytnutých 100 tis. Sk na projektovú dokumentáciu denného stacionára /peniaze poskytol odbor investičný/.	√				√		Mgr. Sabaková
	69		Dobudovať areál služieb dôchodcom s domovom dôchodcov a penziónom pre seniorov	V roku 2008 boli podané dve žiadosti o poskytnutie dotácie na MPSVR SR. Projekty predkladalo mesto LM. Jeden projekt bol zameraný na explicitné odbúranie architektonických bariér a druhý na nákup sprchovacieho lehátko pre imobilné osoby. Celkové výdavky na projekty činili 456 tis. Sk (dotácia vo výške 410 tis. Sk a vlastné zdroje vo výške 46 tis. Sk). Majetok bol bezodplatne prevedený Zariadeniu pre seniorov a domovu sociálnych služieb pre dospelých mesta LM.	√				√		Mgr. Sabaková
	70		zaviesť „seniorské preukazy“ na zľavy na rôzne podujatia a služby	Pre členov Klubov seniorov boli zavedené seniorské zľavnené vstupy do Tatralandie, Liptov Arény, mestskej plavárne. Občania nad 70 rokov cestujú v MHD za 0,03 eur (1 SK).	√				√		Ing. Bartková
	71		zaviesť bezplatný internet do všetkých Klubov dôchodcov	Projekt je zrealizovaný, internet zavedený v 7 kluboch seniorov	√				√		Mgr. Sabaková
Rómovia	72		poskytnúť Rómom pracovné miesta vytvorené organizáciami Mesta	V rámci komunitného centra boli z poskytnuté 4 pracovné miesta pre Rómov.	√			√			Bc. Plaček
	73		pokračovať v procese vzdelávania Rómov v osade Hlboké	Výchova a vzdelávanie rómskych detí patrí k prioritám práce Komunitného centra, podali sme v minulom roku 2 projekty zamerané na vzdelávanie a spoločenskú integráciu Rómov, získali sme 114 tis euro	√			√			
	113		spracovanie Koncepcie Rómov	Bola vytvorená Komplexná stratégia riešenia problémov rómskej komunity v meste L. Mikuláš.	√				√		
túra a mestský marketing	74		zaviesť prieskum potrieb občanov v oblasti kultúry	Prieskum sa uskutočnil v roku 2007, plánované opakovanie prieskumu v roku 2010.	√			√			Ing. Bartková
	75	<b>centralizovať ponuku podujatí a zlepšovať plánovanie a propagáciu podujatí</b>		Centralizujeme ponuku podujatí. Podujatia propagujeme prostredníctvom všetkých dostupných kanálov: mesačník Mikuláš, webová stránka mesta, TV Liptov, plagátovanie.	√			√			Ing. Bartková
		1	udržiavať živý kontakt s rodákmi Mesta	Vypracovali sme zoznam rodákov mesta, zrealizovali sme prvé podujatie pre rodákov Dni Liptovského Mikuláša v Bratislave 2008, v tradícii stretania rodákov budme pokračovať.	√				√		
		2	zaviesť „Rok osobnosti Mesta“ s propagáciou jeho prínosov pre spoločnosť	Prvý ročník "osobnosti roka" Aurela Stodolu sa uskutočnil v roku 2009 - Rok Aurela Stodolu.	√				√		
		3	pripomínať si významné výročia v Meste	Významné výročia pravidelne pripomíname : výročie osláv 1.májov, 5.rokov Slovenska v EU, Žiadosti slovenského národa, Aurel Stodola,	√			√			
	4	každoročne vydávať kalendárium	Kalendárium podujatí sme vydali v marci 2009 a v marci 2010	√				√			
	76	<b>každoročne organizovať tradičné jarmoky v inovovanej podobe</b>									Ing. Bartková
		1	Stoličné dni	Pravidelne realizujeme a inovujeme.	√			√			
		2	Festival bryndze	Plánujeme realizovať v rámci výzvy ROP CR.	√	√					
		3	Mikulášsky jarmok	Pravidelne realizujeme a inovujeme.	√			√			
4		Rozlúčka s prázdninami	Podujatie sa uskutočnilo 30.augusta 2008, 2009.	√			√				
5	Mestský športový deň pre všetkých	Pravidelne realizujeme.	√			√					
<b>sprístupnenie tematických interaktívnych aktivít počas víkendov a Kultúrneho leta</b>											
1	Jánošíkove dni	Mikulášske leto v inovovanej podobe sa uskutočnilo po prvý raz v roku									
2	Dni folklóru										

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.											
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu
Kul'	77	3	Dni komornej hudby	2008 v rozsahu podujatí : Jánošíkov víkend, Folklórny víkend, Jazzový víkend, Etno víkend, Divadelný víkend, Víkend dychovej hudby, Víkend liptovskej hudobnej scény, Rozlúčka s prázdninami, Festival židovskej kultúry. Pokračujeme v organizácii Mikulášskeho leta aj v rokoch 2009,2010.	√			√			Ing. Bartková
		4	Festivaly pre mladých								
5		Dni jazzovej hudby									
6		Dni židovskej kultúry									
7		Mestskí rodáci									
8		Kožiarске tradície									
9		Dni Rómskej kultúry									
	78		opätovné obnovenie tradície Belopotockého Mikuláša	Mesto v spolupráci LOS organizovalo v roku 2008 regionálny nesúťažný divadelný festival Belopotockého Mikuláš. Mesto v spolupráci s LOS zatiaľ nezískalo cez grantový systém MK SR podporu a kredit celoštátneho súťažného festivalu Belopotockého Mikuláš. BM je nesúťažný divadelný festival na regionálnej úrovni s výrazne vzdelávacím zámerom; je zaradený do programového rozpočtu mLM ako prehliadka najlepších amatérskych divadelných súborov z Liptova (bez rozdielu druhu a žánru); finančným garantom festivalu je mLM; organizačným a obsahovým garantom LKS LM	√			√			Antónia Papčová
Šport	79		olympijské centrum talentovanej mládeže Slovenska	Tréningový proces sa realizuje cez Centrum Olympijskej prípravy so sídlom v Žiline. Je zámerom presadiť tréningové centrum v Liptovskom Mikuláši.	√			√			JUDr. Droppa
	80		participovať na príprave Deaflympijských hier v roku 2011	Vzhľadom na vzniknutý stav v centrále DH 2011 v Bratislave je otázka participácie na DH 2011 otázná - stav stále trvá.	√	√					PhDr. Guráňová
	81		podporovať športové podujatia regionálneho, národného a medzinárodného významu, ktoré prispievajú k zvýšeniu návštevnosti	Každoročne sa na území mesta koná množstvo športových podujatí regionálneho až medzinárodného významu, ktoré mesto priamo organizuje alebo participuje na ich organizácii (finančne, priestorovo, mediálne, organizačne...). Medzi najvýznamnejšie každoročné podujatia, ktoré priamo mesto organizuje patria - Mestská športová olympiáda - základné školy (za účasti partnerského mesta Opava), Mestská športová olympiáda stredných škôl (za účasti partnerskej školy z Kroměříža), Hokejový turnaj športových hokejových tried s medzinárodnou účasťou, Beh olympijských dňa - celosvetové podujatie, Ondrašovská horička (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou), Beh oslobodenia Bodíc (celoslovenské bežecké podujatie), Cyklomaratón M. Rázusa, Medzinárodné M SR lodných tried, Šachový festival V4, Strong men, Vyhodnotenie športovcov roka - efektívny nástroj na vyjadrenie ocenenia a podpory pre prácu športovcov, klubov a trénerov (od tých najvyšších priečok olympijských až po regionálne), Beh do vrchu, Športový deň primátora mesta (športovo-spoločenské podujatie, ktoré každoročne pritiahne čoraz viac ľudí a stáva sa žiadaným pre obyvateľov i návštevníkov mesta), Liptovský maratón (medzinárodné bežecké podujatie s už 29. ročnou tradíciou), Majstrovstvá Slovenska v interpretačnom korčuľovaní, Národný výstup na Kriváň. Formou dotácií pre občianske združenia rovnako podporujeme organizovanie regionálnych až medzinárodných podujatí. Každoročne plne financujeme úpravu bežeckých tratí Háj Nicovô - Žiar pre domácich ale i návštevníkov mesta, Liptova. Financujeme prevádzku športových zariadení mesta (Hala Aréna zimný štadión, umelý trávnik, kúpalisko, umelý ľadový plavec), ktoré	√			√			PhDr. Guráňová
	82		vybudovať mestskú športovú halu Ráztoky	Projekt je ukončený a multifunkčná hala bola daná do užívania v januári 2009.	√				√		Ing. Cukerová
	82	1	vybudovať mestské informačné centrum	Projektová dokumentácia pre prímestské informačné centrum v Demänovej sa pripravuje. Územné rozhodnutie bolo vydané, stavebné povolenie dode do 31.apríla 2010. Hľadáme možnosti financovania projektu z externých zdrojov.	√	√					Ing. Bartková

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.												
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu	
stovný ruch	83		podporiť myšlienku „Mesta olympijských víťazov“ a zriadenie trvalej expozície výstavy „Od Korytka ku kajaku“	Mesto v spolupráci s Ministerstvom obrany SR iniciovalo vybudovanie nivej lodenice a sociálneho zázemia. Zámer vybudovania stálej expozície výstavy "Od korytka ku kajaku sa zatiaľ nerealizoval, vzhľadom na to, že nie sú vhodné priestory v areáli lodenice.	√	√					JuDr.Droppa	
	84		iniciovať vznik športových tried zameraných na iné druhy športov ako hokej a futbal	Projekt bol zastavený z finančných dôvodov a nedostatku žiakov v triedach pre jednotlivé športy. (Nedostatok finančných zdrojov na financovanie kvalifikovaných trénerov)	nie						Ing. Máčala	
	85		aktualizovať databázu subjektov cestovného ruchu	Databáza podnikateľských subjektov poskytujúcich základné služby cestovného ruchu sa priebežne aktualizuje a dopĺňa.	√			√			Ing. Jančoková	
	86		zaviesť pravidelný prieskum potrieb subjektov cestovného ruchu a turistov	Prieskum potrieb subjektov CR sa bude realizovať počas LTS 2010 formou dotazníkov. O spoluprácu požiadame IC L.Mikuláš, recepcie vybraných ubytovacích zariadení, ústretové cestovné kancelárie. Zber iných štatistických údajov o CR nie sme schopní z kapacitných dôvodov zrealizovať.	√	√					Ing. Bartková	
	87		podpora legálnych ubytovateľov a koordinovaný postup voči nelegálnym zariadeniam	Mesto L. Mikuláš podporuje podnikateľov poskytujúcich služby prechodného ubytovania zákonným spôsobom v spolupráci s KLASTROM LIPTOV – centrálny rezervačný systém, Liptov region card a pod. V rámci postupu voči nelegálnym poskytovateľom týchto služieb spolupracuje so živnostenským oddelením Obvodného úradu Liptovský Mikuláš. Taktiež sa pripravuje informácia o legislatívnych podmienkach, ktoré je nutné dodržiavať pri poskytovaní týchto služieb, ktorá bude zverejnená v mesačníku Mikuláš. .	√			√			Ing. Jančoková	
	88		budovanie regionálneho cestovného ruchu	Mesto Liptovský Mikuláš ako člen Klastra Liptov intenzívne participoval a participuje na podujatiach a akciách poriadaných klastrom – spoločná účasť na výstavách CR, spoluorgaizátor rôznych podujatí a pod.	√			√			Klaster LIPTOV	
	<b>Oživenie pešej zóny</b>											
	89	1	v pešej zóne podporovať otvorenie prevádzok a reštaurácií s terasami	Počas LTS 2009 bolo v meste 22 letných terás (v r. 2008 – 19, 2007-20, 2006 – 18, 2005 – 19), mesto Lipt. Mikuláš je a bude aj naďalej ústretové pri vybavovaní žiadostí o umiestnenie otvorenej letnej terasy pred zariadením reštauračného stravovania , alebo občerstvenia.	√			√			Ing. Bartková	
		2	organizovať Kultúrne leto	Mikulášske leto v inovovanej podobe sa uskutočnilo po prvý raz v roku 2008 , v tradícii pokračujeme aj v roku 2009,2010.	√			√				
		3	premiestniť TIK do historického centra a dobudovať IC v strediskách CR	Projekt presťahovania IC do historického centra mesta bol prehodnotený. Na základe posúdenia možností sa považuje za optimálne riešenie ponechať IC v lokalite Námestia mieru.	√	√						
<b>Mestský cestovný ruch</b>												
	1	vybudovať sieť označených cyklistických trás do okolia a infraštruktúru pre cyklistov	Pre cyklistov boli pripravené 2 projekty : 1. Cyklochodník Okoličné -Nábřežie - hotel Jánošík = projekt bol podaný na externé financovanie, 2. cyklotrasa - ekotrasa: Iľanovo, Ploštín, Demänová, Bodice= projekt je pripravený na externé financovanie, čakáme na vhodnú investičnú výzvu	√	√	√						

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.													
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu		
Mestský časť	90	2	zaviesť poznávacie okruhy v centre mesta	Projekt bol podaný na financovanie z fondov EÚ v spolupráci s mestom Opava v rámci výzvy Cezhraničná spolupráca SR-ČR. Mesto Opava od projektu odstúpilo, vzhľadom na to že v hohodárskej kríze nevedlo dodržať ukazovatele projektu. Projekt je pripravený na opätovné podanie.	√	√					Ing. Bartková		
		3	vybudovať zábavné centrum Liptov aréna Ráztoky	Úloha zrealizovaná - vybudované, skolaudované, odovzdané do prevádzky.	√				√				
		4	zlepšiť prepojenie turistických centier Stredného Liptova – Jasná a Tatralandia s historickým centrom Mesta	Úloha splnená a priebežne sa realizuje – počas zimnej turistickej sezóny premáva na trase Aquapark Tatralandia – centrum – Jasná SKI BUS poskytujúci dopravné služby pre občanov mesta i návštevníkov.	√			√					
	91	<b>Marketing cestovného ruchu</b>											
		1	pripraviť imidžové propagačné materiály	Imidžový propagačný materiál bol pripravený, vydaný aj v jazykových mutáciách a distribuovaný na domácich i zahraničných výstavách CR 2009 a 2010.	√					√		Ing. Bartková	
		2	vyškoliť turistických sprievodcov	IC mesta v spolupráci s mestom zaviedlo produkt Spoznajte mesto so sprievodcom, v rámci ktorého bolo uskutočnené školenie sprievodcov pre sprevádzanie po meste.	√					√			
		3	podporovať spoločnú účasť na výstavách a prezentácie mesta v rámci regiónu Liptov	V roku 2009 a 2010 sa mesto Liptovský Mikuláš zúčastnilo v spolupráci s Klastrom Liptov nasledovných veľtrhov a výstav CR - Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, Lato Varšava, TT Poznaň, ITF Wroclaw.	√				√				
		4	organizovať „Info cesty“ pre zahraničných touroperátorov	Mesto sa spolupodieľalo na organizácii "info ciest" pre poľských novinárov, ruských touroperátorov a žurnalistov z Izraela koordinovaných Klastrom Liptov a realizovaných cez SACR alebo VÚC ŽSK. V rámci rozvoja CR v meste Liptovský Mikuláš odd. RR a CR v spolupráci so Združením Region Tatry Kežmarok zorganizovalo 2-dňovú medzinárodnú poľsko-slovenskú konferenciu o CR pod názvom Súčasný stav a trendy rozvoja cestovného ruchu v euroregióne Tatry. Prvý deň bol venovaný odborným teoretickým vystúpeniam a prednáškam, druhý prezentácii mesta Lipt. Mikuláš a jeho okolia účastníkom konferencie priamo v teréne.	√				√				
		5	podporovať spoločnú prezentáciu subjektov CR na web stránkach	Na inovovanej web stránke mesta sú bezplatne uverejnené poskytovateľa služieb CR v meste a bezprostrednom okolí.	√	√							
	6	posilniť mediálnu podporu	Medializácia je realizovaná priebežne prostredníctvom PR aktivít a prezentácií v médiách.	√				√					
92		zaviesť pravidelné monitorovanie spokojnosti občanov Mesta	Uskutočnili sme prieskum v roku 2008, pravidelné opakovanie každé 2 roky.	√				√			Ing. Bartková		
	<b>inovovať činnosť MÚ a mestských inštitúcií na klientsky orientované inštitúcie</b>												
	93	1	Bytový podnik	Prebieha reštrukturalizácia činností BP a zameranie na hlavnú činnosť: správa bytového hospodárstva a servisné činnosti.	√	√						Ing. Bartková	
		2	VPS	Prebieha reštrukturalizácia činností VPS a so zameraním na hlavnú činnosť a správu športových zariadení mesta.	√	√							
3		Dom kultúry	Dom Kultúry skvalitňuje svoju činnosť, výberom atraktívnych podujatí, ktoré by zvýšili záujem občanov o kultúrne dianie v meste.	√				√					

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.												
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu	
Moderný mestský úrad		4	Infomačné centrum	Bol realizovaný audit IC, z ktorého vyplynuli návrhy na inováciu činností IC. Návrhy sa priebežne realizujú.	√			√				
		5	"Centra služieb občanom"	Modernizovali sme CSO na MsÚ rozšírením pre Stavebný úrad, notára a MsP v priestoroch bývalej Zdravotnej školy.	√	√						
		<b>zabezpečiť zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v samospráve formou vzdelávania</b>										
	94	1	vzdelávanie v oblasti "Projektový manažment samosprávy"	Projekt "KoTVeS" - vo fáze realizácie. Projekt "ON line služby občanom"- vo fáze realizácie. Projekt "Vzdelávanie zamestnancov zodpovedných za zavádzanie informatizácie do samospráv Slovenska -ZISS" - v realizácii. Projekt "Zvyšovanie dôveryhodnosti a transparentnosti inštitúcií formou budovania systému riadenia kvality inštitúcie" - podaný ( mesto - partner v projekte) .	√			√			PhDr. Gajancová	
		2	vzdelávanie zamestnancov v informačných technológiách	Priebežne sa uskutočňuje vzdelávanie v súvislosti so zavedeným ISS - CORA GEO, vzdelávací modul IT je zahrnutý aj v projektoch KoTVes a ON line služby občanom.	√			√				
	95		dať mestu jasnú identitu, nový dizajn manuál, jednotný vizuálny štýl	Bol vypracovaný a schválený City dizajn manuál mesta MESTO PRE VŠETKÝCH a mestských organizácií, ktorý sa aplikuje na nové propagačné materiály.	√				√		Ing. Bartková	
		<b>zlepšenie PR aktivít Mestského úradu a mestských inštitúcií</b>										
	96	1	zlepšenie obsahovej a vizuálnej kvality mesačníka Mikuláš, mestskej web stránky, vysielania TV Liptov	Inovovali sme postupne všetky dostupné komunikačné kanály v meste : - Mesačník Mikuláš - zkvalitnili sme mesačník po vizuálnej a obsahovej stránke, zvýšil sa počet strán z 8 na 16 vo farebnom prevedení - inovácia webovej stránky v auguste 2009 - inovovali sme vysielanie TV Liptov, ktorá poskytuje každý deň čerstvé	√				√		Ing. Bartková	
		<b>zaviesť moderné IT (e-government) do práce a fungovania samosprávy</b>										
	97	1	realizácia projektu "Integrovaný IS samosprávy"	V roku 2008 bol v meste-MsÚ ukončený proces implementácie nového informačného systému samosprávy CORA GEO. MsZ na svojom zasadnutí dňa 4.9.2008 schválilo „Konceptiu rozvoja informačných systémov mesta Liptovský Mikuláš“, ktorý je nevyhnutnou podmienkou na podanie žiadosti o čerpanie fondov EU z „Operačného programu informatizácie spoločnosti“, ktorého prvé výzvy sa očakávajú v roku 2009.	√				√		Ing.Fiedor	
98		zriadenie nadačného fondu Mesta a pravidelné organizovanie grantových výziev	Bolo vypracované a schválené VZN č.13., ktoré definuje poskytovanie finančných prostriedkov v kultúre, športe a sociálnej oblasti prostredníctvom grantových výziev.	√				√		PhDr.Guráňová		
99		podpora spolupráce partnerských miest v oblasti výmeny skúseností a spoločných podujatí	Mesto realizovalo viaceré cesty do partnerských miest s cieľom výmeny skúseností a prípravy projektov : Opava, Annecy, Zywiec a študijný pobyt vybraných poslancov a zamestnancov MsÚ do partnerského mesta Annecy v roku 2008.	√				√		Ing. Helebrandt		
100		rekonštrukcia budovy Mestského úradu	Rekonštrukcie severného traktu MsÚ bola ukončená v mesiaci august 2009 v celkových RN 237 608,- €. V rekonštruovaných priestoroch sa nachádza Mestská polícia, Spoločný stavebný úrad, obor ÚR,SP a ŠFRB.	√	√					Jozef Fiedor		
104		zavedenie EURO na Mestskom úrade a v mestských inštitúciách	Podľa schváleného plánu zavedenia Eura bolo euro zavedené ako platná mena, zabezpečené bolo duálne zobrazovanie počas zákonom stanoveného obdobia. Všetky VZN mesta boli prehodnotené a upravené na vyjadrovanie hodnôt v eur.	√				√		Ing. Gutraiová		

Prehľad plnenia projektov PHSR na roky 2007 - 2013.											
strategická oblasť	číslo projektu	podprojekt	NÁZOV PROJEKTU	Stav realizácie projektu	Projekt otvorený	Projekt v príprave	Projekt podaný na externé financovanie	Projekt v implementácii	Projekt ukončený	Projekt navrhnutý na zrušenie	vedúci projektu
	105		zavedenie "Programového rozpočtovania"	Programový rozpočet bol zostavený už dvakrát a jeho čerpanie sa realizuje podľa schváleného PR. Prvé monitorovanie bolo uskutočnené k 30.6.2009 a pripravuje sa hodnotiaca správa za celý rok 2009, ktorá bude prerokovaná na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Počas roka 2009 sa mesto podieľalo na spoločnom vývoji softvéru firmy CORA, ktorý bol rozšírený o novú funkcionality a už umožňuje spracovanie monitorovacích správ použitím údajov z modulu Rozpočet a vložením textových komentárov k zámerom, cieľom a merateľným ukazovateľom. Takto spracovanú správu je možné vytlačiť a použiť ako riadny dokument.	√				√		Ing. Gutraiová
	106		zavedenie nového účtovného systému CORA	Nový účtovný systém Cora bol zavedený prostredníctvom 18 modulov v roku 2008 a v roku 2009 bol rozšírený o ďalšie moduly. V rozširovaní sa pokračuje a predpokladá sa používanie 25 modulov. Úspešne bol preklopený majetok - pozemky, ktoré boli predtým evidované provizórnym spôsobom a začala jeho aktuálna evidencia v čase pohybov (predtým len k ročnej inventarizácii. V roku 2010 sa plánuje zavedenie organizačne pomerne komplikovaného modulu Zmluvy. Úspešne boli prepojené samostatné účtovné jednotky mesta (MsP, DJ, KC, a BP) do spoločného účtovného systému. Pripravuje sa prepojenie ďalších rozpočtových organizácií a vytvorenie spoločnej konsolidovanej účtovnej závierky.	√				√		Ing. Gutraiová
	107		spracovanie PHSR 2007-2013	Bolo vypracované a schválené 27.3.2008.	√				√		Ing. Bartková
	108		ukončenie vyčtovania projektu Equal Petangue	Projekt bol ukončený, čakáme na poukázanie záverečnej platby od riadiaceho orgánu	√				√		Ing. Cukerová
	109		ukončenie vyčtovania projektu ROLUZ	Projekt bol ukončený, čakáme na poukázanie záverečnej platby od riadiaceho orgánu	√				√		Ing. Cukerová
Celkový počet dielčích projektov					242						
<b>Otvorené projekty nerealizované</b>					213	89		56	68		
<b>podané projekty</b>					30		21				